

Z Á P I S

z kontrolního dne stavby č. 1

stavby „Odstavná plocha Jeřmanice“,

**který se konal v pátek 25. 05. 2018 od 14:00 hodin na stavbě
a v kanceláři paní starostky**

Účastníci kontrolního dne: viz prezenční listina

Průběh kontrolního dne:

OPJ 1/1

25.05.2018

**Staveniště bylo předáno dne 09.05.2018 a k dnešnímu dni je rozpracovanost do úrovně parapláně. Byly odstraněny silniční panely (likvidaci zajistí zhotovitel) a pařezy, byla sejmuta ornice a byly provedeny hrubé zemní práce. Dále zhotovitel provedl odkrytí septiku a odhalil zakryté prvky odvodnění
Informace, vypouští se**

OPJ 1/2

25.05.2018

Nejpozději v pondělí 28.05.2018 zašle zhotovitel paní starostce a TDI harmonogram prací na celou stavbu

OPJ 1/3

25.05.2018

Zhotovitel upraví skládku výkopku do 29.05.2018

OPJ 1/4

25.05.2018

Zhotovitel zjistí podrobnosti ohledně Závazného stanoviska Odboru dopravy MML

OPJ 1/5

25.05.2018

Zhotovitel předloží cenovou nabídku na změnu povrchu odstavné plochy z asfaltové na ze zámkové dlažby k odsouhlasení investorem. Změnu ceny (odpočty a přípočty) uvede do stávajícího rozpočtu. Termín: do konce tohoto měsíce

OPJ 1/6

25.05.2018

Stávající zakrytí septiku deskami PZD bude nahrazeno novou železobetonovou deskou s poklopem (poklopy) – upřesní se po odkrytí septiku. Obsah septiku bude odvezen a zlikvidován odbornou firmou

OPJ 1/7

25.05.2018

V úterý 29.05.2018 ve 14:00 hodin se na stavbu dostaví geolog RNDr. Vybíral a provede kontrolu únosnosti pláň statickou deskou. Pokračovat v pracích na ploše odstavné plochy lze po sdělení výsledku hutnění. Zhotovitel provede úpravu stávající parapláně

OPJ 1/8

25.05.2018

Paní starostka přítomné informovala o uzavření obchodu od 31. 05. do 11.06.2018. Zhotovitel této skutečnosti využije

OPJ 1/9

25.05.2018

Na konci žlabu v zadní části obchodu není dostatek zeminy pro položení žlabů. Tento stav zhotovitel napraví

OPJ 1/10

25.05.2018

Zhotovitel musí ihned vstoupit do jednání s KSSLK s informací o zahájení prací na stavbě v místě napojení na komunikaci – viz vyjádření správce komunikace

OPJ 1/11

25.05.2018

Zhotovitel urychleně osadí dopravní značky podle rozhodnutí PČR, aby byla zajištěna bezpečnost nejen prostředků a lidí stavby, ale také cestující veřejnosti

OPJ 1/12

25.05.2018

Nejpozději na příštím KD stavby pí. starostka předloží typ přístřešků, aby se předešlo případné kolizi při jejich osazování v pozdějším období

Příští kontrolní den stavby se uskuteční podle dohody během zkoušek hutnění – viz bod OPJ 1/7



PREZENČNÍ LISTINA

Stavba:
„Odstavná plocha Jeřmanice“

Kontrolní den stavby č. 1
Datum: 25. 05. 2018

Firma Organizace	Jméno a příjmení	E - mailová adresa	Telefonní číslo	Podpis
Obec Jeřmanice	Helena Fiebigerová	starosta@jermanice.cz	605 949 236	
STAVO-PRO	Petr Šír	stavo.pro@seznam.cz	731 216 716	
Stanislav Raš	Stanislav Raš	rastanda@centrum.cz	724 150 253	
Miroslav Ira	Miroslav Ira	iramiroslav@seznam.cz		
STAVO-PRO	<i>Veronika Bäckovská</i>	<i>veronika.backovska@stavo-pro.cz</i>	<i>605464750</i>	

Zapsal: Stanislav Raš, TDI